

**Инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры, находящиеся в процессе создания или планируемые к созданию на территории Колпашевского района по состоянию на 01.01.2021**

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта (адрес)	План/ Факт	Срок строительства (годы)	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Общая стоимость объекта (тыс. руб.)*	Остаток стоимости (тыс. руб.)	Объем финансирования (тыс. руб.)					Информация о ходе реализации проекта, причины отклонения фактического объема финансирования от планового, а также не реализации проекта	Куратор объекта
									всего	ОБ	ФБ	МБ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых зафиксированы в государственных программах Российской Федерации и Томской области, в муниципальных программах МО «Колпашевский район» и поселений Колпашевского района, в том числе на условиях государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным и (или) муниципальным участием															
<b>Электроснабжение и газоснабжение</b>															
1	Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь	Томская область, г.Колпашево, с.Тогур	первоначальный план (на 01.01.2017)	2018-2019	2018	2019	81658.5	81658.5	81,658.5	68,748.3	0.0	12,910.2	0.0	В 2019г. начата подготовка проектно-сметной документации газификации 1 этапа.  Начата реализация 1 этапа, построен газопровод протяженностью 3,3232 км. в г.Колпашево и газифицировано 72 домовладения.  Планируется завершение 1 этапа, проектирование и строительство 2 этапа.  В 2021 году планируется построить газопровод в с.Тогур протяженностью 2,3171 км с газификацией 57 домовладений.  Планируется проектирование 2 этапа газификации  Планируется строительство газопровода протяженностью 20,15 км с газификацией 396 домовладений	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения
			план (на 01.01.2020)	2019-2022	2019	2022	188,949.5	186,371.1	186,371.1	96,748.5	0.0	26,522.6	63,100.0		
			факт	2019 проект	x	x	x	x	2,578.4	0.0	0.0	2,578.4	0.0		
				2020 проект	x	x	x	x	1,146.4	0.0	0.0	1,146.4	0.0		
				2020	x	x	x	x	12,390.0	10,000.0	0.0	2,390.0	0.0		
			план (на 01.01.2021)	2020-2023	2020	2023	126,905.7	110,790.9	110,790.9	90,232.7	0.0	20,558.2	0.0		
			в т.ч. по годам	2021	x	x	x	x	13,093.7	11,000.0	0.0	2,093.7	0.0		
				2022 проект	x	x	x	x	8,068.6	4,034.3	0.0	4,034.3	0.0		
				2022	x	x	x	x	44,814.3	37,599.2	0.0	7,215.1	0.0		
				2023	x	x	x	x	44,814.3	37,599.2	0.0	7,215.1	0.0		
2	Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур колпашевского района Томской области, IX очередь	Томская область, г.Колпашево, с.Тогур	первоначальный план (на 01.01.2017)	2020-2021	2020	2021	88,989.0	88,989.0	88,989.0	74,750.8	0.0	14,238.2	0.0	Планируется строительство 11,3 км. газопровода и газификация 204 домовладений.  Проведено уточнение стоимости на основании утверждённой программы газификации КТП.     Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения	
			план (на 01.01.2020)	2023-2024	2023	2024	78,800.0	78,800.0	78,800.0	42,598.4	0.0	11,701.6	24,500.0		
			план (на 01.01.2021)	2024-2025	2024	2025	78,800.0	78,800.0	78,800.0	42,598.4	0.0	11,701.6	24,500.0		
			в т.ч. по годам	2024	x	x	x	x	8,500.0	4,250.0	0.0	4,250.0	0.0		
				2025	x	x	x	x	70,300.0	37,348.4	7,451.6	24,500.0	0.0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
<b>Инженерная инфраструктура</b>															
3	Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с.Чажемто, Колпашевского района, Томской области. Линейные объекты.		первоначальный план (на 01.01.2017)	2018-2020	2018	2020	162,319.3	162,319.3	162319.3	47100	77913	37306.3	0		МКУ "Агентство" / Администрация Чажемтовского сельского поселения
план (на 01.01.2020)			2019-2022	2019	2022	195,676.8	161,152.1	59,576.9	10,723.9	39,285.0	9,568.1	0.0	Изменилась стоимость строительства по проекту из-за применения прогнозного индекса дефлятора.		
факт			2019	x	x	195,676.8	195,676.8	34,524.7	6,169.0	21,689.0	6,666.7	0.0	Получены положительные заключения экспертизы проекта и проверки достоверности определения сметной стоимости. Начало строительство.		
			2020	x	x	195,676.8	161,152.1	59,582.1	28,319.5	21,693.7	9,568.9	0.0	Построены инженерные сети, в том числе линии электропередач, обустроены и покрыты асфальтом автомобильные дороги и пешеходные тротуары. Произведен посев травы вдоль улиц.		
план (на 01.01.2021)	2019-2021	2019	2022	199,424.6	105,317.8	105,317.8	50,057.6	38,346.2	16,914.0	0.0	Планируется продолжение строительства				
<b>Транспортная, дорожная инфраструктура</b>															
4	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования (Реализация в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе")	Колпашево, с. Тогур, с. Озерное, с. Чажемто, с. Инкино, д. Маракса, с. Новоселово, с. Большая	план (на 01.01.2016)	2016			46,484.5	46,484.5	46,484.5	44,160.3	0.0	2,324.2	0.0	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям на 5,772 км	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
факт			2016			46,485.3		46,485.3	44,160.3	0.0	2,325.0	0.0			
план (на 01.01.2017)			2017			46,485.3	46,485.3	46,485.3	44,160.3	0.0	2,325.0	0.0	Произведён ремонт порядка 5 км дорог. Для обеспечения ремонтных работ в полном объёме было принято решение об увеличении объёма софинансирования из местного бюджета.		
факт			2017			48,407.5		48,407.5	44,160.3	0.0	4,247.2	0.0			
план (на 01.01.2018)			2018			48,098.0	48,098.0	48,098.0	45,773.0	0.0	2,325.0	0.0	Произведён ремонт порядка 4 км дорог. Объем финансирования уточнен после завершения строительных работ.		
факт			2018			47,711.4		47,711.4	45,306.6	0.0	2,404.8	0.0			
план (на 01.01.2019)			2019			41,620.0	41,620.0	41,620.0	39,540.0	0.0	2,080.0	0.0	Произведён ремонт порядка 3 км. автомобильных дорог		
факт			2019			44,689.7		44,689.7	40,222.8	0.0	4,466.9	0.0			
план (на 01.01.2020)			2020			41,580.0	41,580.0	41,580.0	39,500.0	0.0	2,080.0	0.0	Мероприятие реализовано в полном объеме. Произведён ремонт 3,7 км. автомобильных дорог, 0,5 км пешеходного тротуара. Обустроено 7 пешеходных переходов.		
факт			2020			41,580.0	41,580.0	41,580.0	39,500.0	0.0	2,080.0	0.0			
<b>Всего факт</b>	<b>2016-2020</b>			<b>228,873.9</b>		<b>228,873.9</b>	<b>213,350.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15,523.9</b>	<b>0.0</b>	За период 2016-2020гг отремонтировано порядка 21,5 км автомобильных дорог.				
план (на 01.01.2021)	2021	2021	2021	44,320.0	44,320.0	44,320.0	42,100.0	0.0	2,220.0	0.0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
5	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Кargasок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области.	Томская область, Колпашевский район	первоначальный план (на 01.01.2018)	2018-2020	2018	2020	460,000.0	460,000.0	460,000.0	460,000.0	0.0	0.0	0.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района ОГКУ Томскавтодор
			план (на 01.01.2020)	2018-2023	2018	2023	1,263,200.0	853,133.9	853,133.9	853,133.9	0.0	0.0	0.0		
			факт	2018	x	x	x	x	7,500.0	7,500.0	0.0	0.0	0.0	Проведены работы по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Кargasок на участке км 30- км 45	
				2019	x	x	x	x	148,996.2	148,996.2	0.0	0.0	0.0	Выполняются работы по реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Кargasок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. 1 этап (2019-2021 гг)	
				2020	x	x	x	x	90,230.3	90,230.3	0.0	0.0	0.0	В 2020 году досрочно завершён 1 этап строительства. Введено в эксплуатацию участок дороги протяжённостью 5 км.	
план (на 01.01.2021)	2018-2024	2018	2024	1,418,106.4	1,171,379.9	1,171,379.9	1,171,379.9	0.0	0.0	0.0	на основании письма ОГКУ "Управление автомобильных дорог ТО" от 06.05.2020 №941				
Благоустройство, утилизация и переработка отходов															
6	Парк "Кедровый"	Томская область, г. Колпашево	первоначальный план (на 01.01.2018)	2017-2019	2017	2019	40,000.0	40,000.0	40,000.0	32,000.0	0.0	8,000.0	0.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения
			план (на 01.01.2020)	2017-2022	2017	2022	40,000.0	23,788.8	23,788.8	Информация уточняется			Распределение объёмов финансирования по бюджетам уточняется		
			факт	2017	x	x	x	x	4,100.8	4080,39	0.0	20.4	0.0	В 2017 году выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходных дорожек, устройство освещения, установка скамеек, урн для бытового мусора, игровых детских комплексов, комплекта ролледрома и комплекта силовых тренажеров.	
				2018	x	x	x	x	6,425.0	1,086.8	5,306.1	32.1	0.0	В 2018 году установлены информационные стенды, мафы, освещение, детская канатная дорога, игровой комплекс, качели маятниковые на жесткой подвеске, песочница. Проведена очистка от мелколесья, выполнено озеленение территории	
				2019	x	x	x	x	5,698.6	170.1	5,500.0	28.5	0.0	В 2019г оду выполнены следующие работы: устройство асфальтобетонного покрытия (дорожек и площадки) (1130м2); устройство песчаного покрытия (370 м2); устройство покрытия из щебня (38 м2); устройство газона (1240 м2). Установлены МАФы: лавки, урны (по 6 шт.); баскетбольная стойка; футбольные ворота; информационный щит; велостоянка; брусья параллельные; шведская стенка двойная; комплекс из пяти турников; комплекс из четырех турников; рукоход; брусья двойные; скамейка для пресса; тройной каскад турников.	
план (на 01.01.2021)	2017-2025	2017	2025	40,000.0	23,775.6	23,775.6	22,586.8		1,188.8	0.0	Дальнейшее благоустройство будет происходить по результатам голосования. Распределение объёмов финансирования по бюджетам уточняется.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Производственная и поддержка предпринимательства															
7	Строительство животноводческой фермы в д.Маракса на 100 голов дойного стада	Томская область, Колпашевский район, Новоселовское сельское поселение, с.Маракса	первоначальный план (на 01.01.2019)	2018-2020	2018	2020	38,923.2	38,923.2	38,923.2	0.0	23,353.9	0.0	15,569.3	В 2017 году оформлено в собственность 22 га земли сельскохозяйственного назначения для строительства фермы.  подготовлена проектно-сметная документация, получено разрешение на строительство фермы, проведены геодезические работы, подведено электроснабжение, построен фундамент, возведены опорные колонны. строительство коровника коровник введен в эксплуатацию, приобретены 86 голов нетелей, оборудование для перерабатывающего цеха (для расширения ассортимента продукции).  На 2021 год запланированы работы по благоустройству территории и дальнейшее оснащение фермы оборудованием.	Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района / Бершлов И.Н.
			план (на 01.01.2020)	2018-2020	2018	2020	38,923.2	9,823.0	9,823.0	0.0	8,794.0	0.0	4,029.0		
			факт	2018	x	x	x	x	11,174.9	0.0	6,081.6	0.0	5,093.3		
				2019	x	x	x	x	16,366.7	0.0	9,820.0	0.0	6,546.7		
				2020	x	x	x	x	11,381.6	0.0	7,452.3	0.0	3,929.3		
план (на 01.01.2021)	2018-2021	2018	2021	48,923.2	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	10,000.0					
Трубопроводная инфраструктура															
8	Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево, Томская область. Реконструкция	Томская область, г. Колпашево	первоначальный план (на 01.01.2015)	2013-2016	2015	2016	127,904.1	100,824.1	127,904.1	86,326.3	0.0	21,577.8	20,000.0	Подготовлен проект, пройдена Государственная экспертиза. В 2015 году производилась оплата за приобретение материалов. В связи с отсутствием финансирования с 2016 года проект приостановлен.  Сметная стоимость пересчитана с учетом индекса- дефлятора.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
			план (на 01.01.2020)	2013-2021	2013	2021	127,396.9	85,956.9	85,956.9	72,917.2	0.0	13,039.7	0.0		
			факт	2013	x	x	x	x	17,514.0	9,919.0	0.0	7,595.0	0.0		
				2014	x	x	x	x	12,711.0	10,394.0	0.0	2,317.0	0.0		
				2015	x	x	x	x	11,219.0	8,821.0	0.0	2,398.0	0.0		
2016-2020	x	x	x	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
план (на 01.01.2021)	2013-2024	2013	2024	134,513.4	93069.42	93,069.4	78,950.8	0.0	14,118.6	0.0					
9	Приобретение сетей водоснабжения г. Колпашево с. Тогур	Томская область, г. Колпашево, с. Тогур	первоначальный план (на 01.01.2018)	2018	2018	2018	19,600.0	19,600.0	19,600.0	15,600.0	0.0	4,000.0	0.0	Сметная стоимость пересчитана с учетом индекса- дефлятора.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
			план (на 01.01.2020)	2021	2021	2021	22,217.4	22,217.4	22,217.4	17,683.2	0.0	4,534.2	0.0		
			план (на 01.01.2021)	2024	2024	2024	22,217.3	22,217.3	22,214.3	17,683.2	0.0	4,534.2	0.0		
10	Проектирование и строительство очистных сооружений Колпашевского городского поселения	Томская область, г. Колпашево, с. Тогур	план (на 01.01.2020)	2020-2021	2020	2021	227,196.0	227,196.0	227,196.0	189,989.0	0.0	37,206.0	0.0	Сметная стоимость пересчитана с учетом индекса- дефлятора.	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
			план (на 01.01.2021)	2024-2026	2024	2026	227,196.0	227,196.0	227,196.0	189,989.0	0.0	37,206.0	0.0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Образование															
11	Строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Саровская средняя общеобразовательная школа" (взамен старого ветхого здания, в том числе 30 мест для дошкольников)	Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19	первоначальный план (на 01.01.2015)	2016-2017	2016	2017	98,000.0	98,000.0	98,000.0	88,200.0	0.0	9,800.0	0.0	Корректировка ПСД	Управление образования Администрации Колпашевского района
			факт	2017	x	x	x	x	1,204.2	0.0	0.0	1,204.2	0.0		
				2018	x	x	x	x	542.5	0.0	0.0	542.5	0.0		
				2019 ПСД	x	x	x	x	946.0	945.0	0.0	1.0	0.0	Разработка новой ПСД	
			план (на 01.01.2020)	2021	2021	2021	140,843.8	140,843.8	140,843.8	117,928.5	0.0	22,915.3	0.0	Строительство перенесено в связи с отсутствием финансирования	
план (на 01.01.2021)	2022-2023	2022	2023	144986.3	144986.3	144986.3	121,737.8	23,248.5	23,248.5	0.0					
12	Строительство пристройки к действующему объекту МБОУ "Тогурская СОШ"	Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40	первоначальный план (на 01.01.2018)	2022	2022	2022	120,000.0	120,000.0	120,000.0	101,076.0	0.0	18,924.0	0.0	Сметная стоимость пересчитана с учетом индекса-дефлятора. Строительство перенесено в связи с отсутствием финансирования	Управление образования Администрации Колпашевского района
			план (на 01.01.2020)	2022-2023	2022	2023	131,934.4	131,934.4	131,934.4	33,322.6	92,354.2	6,257.6	0.0		
			план (на 01.01.2021)	2024-2025	2024	2025	131,934.4	131,934.4	131,934.4	33,322.6	92,354.2	6,257.6	0.0		
13	Строительство пристройки к действующему объекту МАОУ "СОШ №4"	Томская область, г. Колпашево, ул. Гоголя, 91/1	первоначальный план (на 01.01.2018)	2023	2023	2023	250,000.0	250,000.0	250,000.0	210,575.0	0.0	39,425.0	0.0	Сметная стоимость пересчитана с учетом индекса-дефлятора. Строительство перенесено в связи с отсутствием финансирования	Управление образования Администрации Колпашевского района
			план (на 01.01.2020)	2023-2024	2023	2024	329,825.0	329,825.0	329,825.0	83,313.8	230,877.4	15,633.8	0.0		
			план (на 01.01.2021)	2024-2025	2024	2025	329,825.0	329,825.0	329,825.0	83,313.8	230,877.4	15,633.8	0.0		
14	Строительство нового здания общеобразовательной организации г. Колпашево для МБОУ СОШ №5	Томская область, г. Колпашево, ул. Пушкина, 9 (площадь - 16589 кв.) ул. Кирова, 43/1 (площадь - 15389 кв.м.)	первоначальный план (на 01.01.2018)	2023	2023	2023	800,000.0	800,000.0	800,000.0	673,840.0	0.0	126,160.0	0.0	Сметная стоимость изменена на основании перерасчёта согласно методическим рекомендациям Департамента архитектуры и строительства ТО.  С 2020 года поменялось наименование проекта в связи с тем, что МБОУ "СОШ №5" не целесообразно проводить капитальный ремонт и ввиду отсутствия принятого решения о строительстве нового здания для МБОУ "СОШ №5". Сметная стоимость изменена на основании перерасчёта согласно методическим рекомендациям Департамента архитектуры и строительства ТО.	Управление образования Администрации Колпашевского района
			план (на 01.01.2020)	2021-2022	2021	2022	793,484.4	793,484.4	793,484.4	664,384.5	0.0	129,099.9	0.0		
			план (на 01.01.2021)	2022-2023	2022	2023	696,135.1	696,135.1	696,135.1	584,353.6	0.0	111,781.5	0.0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
15	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Озеренская СОШ"	Томская область, Колпашевский район, с.Озёрное, ул.Тракторная 4/2	первоначальный план (на 01.01.2019)	2019	2019	2019	Информация уточняется							На 2020 год выделены средства на разработку ПСД (ОБ - 2 243,3 тыс.рублей, МБ - 2 243,3 тыс. рублей). Денежные средства в 2020 году были секвестированы.	Управление образования Администрации Колпашевского района	
			план (на 01.01.2020)	отсутствует в плане на 2020 год							Информация не представлена					
			план (на 01.01.2021)	2023	2023	2023	129307.6	129307.6	129306.7	0.0	0.0	129306.7	0.0			
Спортивно-оздоровительная																
16	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" в г. Колпашево Колпашевского района	Томская область, г. Колпашево	первоначальный план (на 01.01.2016)	2018	2018	218	121,685.0	121,685.0	121,685.0	97,689.0	0.0	23,996.0	0.0		МКУ "Агентство"	
			план (на 01.01.2020)	2020-2021	2020	2021	137,709.7	137,709.7	137,709.7	8,286.2	127,619.2	1,804.3	0.0			
			факт	2017					252.4	0.0	0.0	252.4				Подготовлена проектно-сметная документация на объект, которая имеет положительное заключение от 05.06.2017г. №70-1-1-2-0051-17, выданное ОГ АУ "Томскгосэкспертиза", а также положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 26.12.2017г. №70-1-0373-17.
				2020	x	x	x	x	5,261.2	4,246.3	0.0	1,014.9	0.0			В 2020 году начато строительство. Завершен 1 этап (организация строительной площадки, работа 0-го цикла).
			план (на 01.01.2021)	2020-2021	2020	2021	124500	119238.8	119,238.8	3,585.1	114,692.2	961.5	0.0			На 2021 год запланировано строительство 2 этапа.
17	Реконструкция спортивного стадиона, расположенного по адресу: ул. Кириченко, 16 в с.Чажемто, Колпашевского района Томской области	Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Кириченко, 16	первоначальный план (на 01.01.2018)	2020	2020	2020	86,215.6	86,215.6	86,215.6	73,145.3	0.0	13,070.3	0.0		Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района/Администрация Чажемтовского сельского поселения	
			план (на 01.01.2020)	2021	2021	2021	20,992.6	20,992.6	20,992.6	17,810.1	3,182.5	0.0	0.0	Объем финансирования пересчитан с учетом индекса-дефлятора, утвержденного распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 07.02.2018 №27 (для расчетов из общей сметной стоимости взята сметная стоимость футбольного поля и ограждения стадиона).		
			план (на 01.01.2021)	2022	2022	2022	22,302.8	22,302.8	22,302.8	18,736.6	0.0	3,566.2	0.0	Сметная стоимость пересчитана с учетом индекса- дефлятора.		
18	Строительство лыжной базы МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" в г. Колпашево, Колпашевского района Томской области	Томская область, г. Колпашево	план (на 01.01.2020)	2020	2020	2020	48,194.2	48,194.2	48,194.2	40,454.2	0.0	7,740.0	0.0		Управление образования Администрации Колпашевского района	
			факт	2019 проект					1,503.0	0.0	0.0	1,503.0	0.0	Разработана ПСД		
				2020 проект					893.8	0.0	0.0	893.8	0.0	Выделены денежные средства на проведение государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий.		
			план (на 01.01.2021)	2022-2023	2022	2023	39091.2	39091.2	39,091.2	32,818.6	0.0	6,272.6	0.0	Сметная стоимость будет уточнена после получения положительного заключения по проектной документации		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
Культура и туризм																
19	Строительство нового здания Дома культуры на месте имеющегося ветхого здания в с.Новоселово Колпашевского района	Томская область, Колпашевский район, с.Новоселово	план (на 01.01.2020)	2021	2021	2021	30,000.0	30,000.0	30,000.0	27,000.0	0.0	3,000.0	0.0		Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	
			план (на 01.01.2021)	2021	2021	2021	30,000.0	30,000.0	30,000.0	27,000.0	0.0	3,000.0	0.0			
Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых предполагается в период реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района (Предложения*)																
Электроснабжение и газоснабжение																
20	Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, X очередь	Томская область, г. Колпашево, с. Тогур	план (на 01.01.2020)	2025-2026	2025	2026	74,100.0	74,100.0	74,100.0	31,233.3	0.0	8,566.7	34,300.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения	
			план (на 01.01.2021)	2026-2027	2026	2027	74,100.0	74,100.0	74,100.0	31,233.3	0.0	8,566.7	34,300.0			
21	Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, XI очередь	Томская область, г. Колпашево, с. Тогур	план (на 01.01.2020)	2027-2028	2027	2028	50,900.0	50,900.0	50,900.0	19,533.3	0.0	5,366.7	26,000.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения	
			план (на 01.01.2021)	2028-2029	2028	2029	50,900.0	50,900.0	50,900.0	19,533.3	0.0	5,366.7	26,000.0			
Инженерная инфраструктура																
	Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне индивидуальной жилой застройки "Новый" в г.Колпашево		план (на 01.01.2020)	2020-2021	2020	2021	На стадии разработки ПСД									МКУ "Агентство" / Администрация Колпашевского городского поселения
			план (на 01.01.2021)	2021-2022	2021	2022	На стадии разработки ПСД									
	Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне индивидуальной жилой застройки "Радужный" в г.Колпашево		план (на 01.01.2020)	2020-2021	2020	2021	На стадии разработки ПСД									МКУ "Агентство" / Администрация Колпашевского городского поселения
			план (на 01.01.2021)	2021-2023	2021	2023	На стадии разработки ПСД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Туризм и культура															
24	Строительство нового здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто	Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто	план (на 01.01.2020)	2020-2022	2020	2022	Информация о стоимости объекта будет определена после разработки ПСД							Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Колпашевского района / Администрация Чажемтовского сельского поселения	
			факт	2019 ПСД					5,000.0	4,034.5	0.0	965.5	0.0		Разработка ПСД
			план (на 01.01.2021)	2022-2023	2022	2023	Информация о стоимости объекта будет определена после разработки ПСД						По заключенному контракту от 02.03.2020 №37 по разработке проектной документации на строительство Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто поставщиком не исполнены обязательства в установленный срок, в связи с чем сроки исполнения перенесены на март 2021 года.		



Инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры, отражённые в Планах создания таких объектов на территории Колпашевского района за период 2015-2020гг. и реализация по которым завершена

на 01.01.2021

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта (адрес)	План/ Факт	Срок строительства (годы реализации)	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Общая стоимость объекта (тыс. руб.)	Остаток стоимости (тыс. руб.)	Объем финансирования (тыс. руб.)					Информация о ходе реализации проекта, причины отклонения фактического объема финансирования от планового, а также не реализации проекта	Ответственный за предоставление информации
									всего	ОБ	ФБ	МБ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых зафиксированы в государственных программах Российской Федерации и Томской области, в муниципальных программах МО «Колпашевский район» и поселений Колпашевского района, в том числе на условиях государственно-частного (муниципально-частного) партнёрства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным и (или) муниципальным участием															
<b>Электроснабжение и газоснабжение</b>															
1	Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогура: строительство сетей газоснабжения для газификации потребителей, 2 очередь, 2 этап	Томская область, г. Колпашево, с. Тогура	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	65,131.0	65,131.0	65,131.0	61,874.5	0.0	3,256.5	0.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения
			факт	2015	x	x	x	x	26,584.4	23,424.0	0.0	3,160.4	0.0	Построено газораспределительных сетей низкого давления ГРПШ 8Т (с. Тогура), ГРПШ 14Т (с. Тогура), ГРПШ 47 (г. Колпашево), ГРПШ 30 (г. Колпашево) протяжённостью 11814м. Срок окончания строительства объекта согласно муниципальному контракту 01.11.2016 года	
				2016	x	x	x	x	36,617.5	36,617.5	0.0	0.0	0.0	Построено газораспределительных сетей низкого давления ГРПШ 32 (г. Колпашево), ГРПШ 46 (г. Колпашево) протяжённостью 11014м, газ подведен к 623 домовладениям.	
			<b>Всего факт</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>63,201.9</b>	<b>0.0</b>	<b>63,201.9</b>	<b>60,041.5</b>	<b>0.0</b>	<b>3,160.4</b>	<b>0.0</b>	
2	Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогура: строительство сетей газоснабжения для газификации потребителей, 7 очередь	Томская область, г. Колпашево, с. Тогура	первоначальный план (на 01.01.2015)	2017-2018	2017	2018	67,611.5	67,611.5	67,611.5	56,841.0	0.0	10,770.5	0.0	x	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения
			план (на 01.01.2020)	2018-2020	2018	2020	45,793.3	591.4	591.4	0.0	0.0	591.4	0.0		
			факт	2015 проект	x	x	x	x	2,500.0	0.0	0.0	2,500.0	0.0	Подготовлен проект, пройдена Государственная экспертиза	
				2016 проект	x	x	x	x	2,500.0	0.0	0.0	2,500.0	0.0		
				2018	x	x	x	x	19,301.5	11,770.2	0.0	7,531.3	0.0	Построено 3,9 км. Газопровода, газифицировано 340 домовладений	
				2019	x	x	x	x	20,900.8	20,783.9	0.0	116.9	0.0	Построено 10 км. Газопровода, газифицировано 228 домовладений. Уменьшена сумма стоимости объекта в связи с экономией по итогам торгов.	
				2020	x	x	x	x	192.2	0.0	0.0	192.2	0.0	Произведен ввод в эксплуатацию	
			<b>Всего факт</b>	<b>2018-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>45,394.5</b>	<b>0.0</b>	<b>45,394.5</b>	<b>32,554.1</b>	<b>0.0</b>	<b>12,840.3</b>	<b>0.0</b>	За период реализации построено 13,9 км газопровода и газифицировано 568 домовладений	
<b>Транспортная, дорожная инфраструктура</b>															
3	Ремонт автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 290+415 - км 291+415 в Колпашевском районе	Томская область, Колпашевский район	план (на 01.01.2020)	отсутствует в плане на 2019 год											Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
			факт	2019	2019	2019	25875.5	x	25,875.5	25,875.5	0.0	0.0	0.0	В 2019 году произведен ремонт 1 км. автомобильной дороги с полной заменой слоев дорожной одежды. Мероприятие реализовано.	

Производственная и поддержка предпринимательства															
4	Специализированный убойный цех в г.Колпашево Томской области	Томская область, г.Колпашево, ул.Сосновая, 11/2	план (на 01.01.2016)	2016	2016	2016	22,000.0	22,000.0	22,000.0	12,000.0	0.0	0.0	10,000.0		Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района / СПССПОК "Селивинг"
			факт	2016	x	x	x	x	15,820.8	3,000.0	6,223.0	0.0	6,597.8	Убойный цех введен в эксплуатацию. За 2016 год было забито 26 голов КРС.	
5	Убойный цех на 5-7 голов КРС с цехом первичной разделки и фасовки охлажденного мяса в д.Первомайка Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района Томской области	Томская область, Колпашевский район, Чажемтовское сельское поселение, д.Первомайка	первоначальный план (на 01.01.2016)	2017	2017	2017	28,000.0	28,000.0	28,000.0	0.0	0.0	0.0	28,000.0		Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района / КФХ Синицын В.С.
			план (на 01.01.2019)	2019	2019	2019	25,440.0	25,440.0	25,440.0	0.0	0.0	0.0	25,440.0		
			факт	2019	x	x	x	x	25,440.0	8,911.3	0.0	0.0	16,528.7	Главой КФХ принято решение работы по строительству не проводить, а приобрести модульный объект по убою и переработке с/х животных взамен строительства объекта. Модульный объект приобретен. Открытие объекта 2020 год.	
Трубопроводная инфраструктура															
6	Капитальный ремонт водопроводных сетей в г.Колпашево	Томская область, г.Колпашево, ул.Голешихина	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	2,297.0	2,297.0	2,297.0	1,837.6	0.0	459.4	0.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
			факт	2015	x	x	x	x	286.9	236.8	0.0	50.1	0.0	Произведен капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу г.Колпашево, ул.Ленина 41/1, 39/1, 37, 37/2; произведен капитальный ремонт участка сетей водоснабжения протяженностью 278 метров.	
7	Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей от котельной "Педучилище"	Томская область, г.Колпашево, ул.Комсомольская, 4/1; 6	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	1,291.0	1,291.0	1,291.0	1,033.0	0.0	258.0	0.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
			факт	2015	2015	2015	1,290.1	x	1,290.1	1,099.9	0.0	190.2	0.0	Произведены демонтаж 504 метров трубопроводов теплоснабжения и 278 метров трубопроводов водоснабжения и прокладка участков водопроводов.	
8	Инженерные сети микрорайона "Звезда" г.Колпашево	Томская область, г.Колпашево	план (на 01.01.2015)	2013-2017	2015	2016	58,614.9	46,828.7	58,614.9	42,906.2	0.0	10,708.7	5,000.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
			факт	2015	x	x	x	x	14,293.5	11,556.7	0.0	2,736.8	0.0	Произведена оплата за материалы, заключен муниципальный контракт на реконструкцию инженерных сетей. Отказ подрядчика от заключения муниципального контракта, выполнение работ по реконструкции в 2016 году.	
				2016	x	x	x	x	16,794.0	12,910.0	0.0	3,884.0	0.0	Выполнены работы по реконструкции инженерных сетей микрорайона "Звезда" г.Колпашево. Отклонение фактического объема финансирования от планового по причине не выполнения работ по благоустройству в связи с невозможностью исполнения в зимний период.	
				Всего факт	2015-2016	2015	2016	31,087.5	x	31,087.5	24,466.7	0.0	6,620.8	0.0	

9	Капитальный ремонт фильтра на станции обезжелезивания с.Тогур	Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, пер.Клубный 3/1	первоначальный план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	350.0	350.0	350.0	280.0	0.0	70.0	0.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)	
			план (на 01.01.2016)	2015-2016	2015	2016	1,841.1	184.5	184.5	184.5	0.0	0.0	0.0			
			факт	2015	x	x	x	x	1,656.4	1,425.4	0.0	231.0	0.0	Произведены демонтаж металлоконструкций 2 фильтров, демонтаж фильтрующих материалов, сваривание корпусов 1 фильтра полностью, 2 фильтра на 90%, загрузка 1 фильтра фильтрующим материалом. Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. Включено в План на 2016 год.		
				2016	x	x	x	x	184.5	184.5	0.0	0.0	0.0	Произведён капитальный ремонт фильтров на станции обезжелезивания по адресу: с.Тогур, пер. Клубный, 3/1		
<b>Всего факт</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>1,840.9</b>	<b>x</b>	<b>1,840.9</b>	<b>1,609.9</b>	<b>0.0</b>	<b>231.0</b>	<b>0.0</b>						
10	Капитальный ремонт фильтра на станции обезжелезивания г.Колпашево	Томская область, г.Колпашево ул.Кирова,114	первоначальный план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	700.0	700.0	700.0	560.0	0.0	140.0	0.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)	
			план (на 01.01.2016)	2015-2016	2015	2016	901.8	901.8	901.8	775.9	0.0	125.9	0.0			
			факт	2015	x	x	x	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Муниципальный контракт заключен 29.12.2015 со сроком исполнения в 2016 году.		
				2016	2016	2016	901.8	x	901.8	0.0	0.0	901.8	0.0	Произведён капитальный ремонт фильтра на станции обезжелезивания по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова, 114.		
11	Реконструкция и строительство водопроводных сетей и объектов с.Тогур	Томская область, с.Тогур	первоначальный план (на 01.01.2016)	2016	2016	2016	13,500.0	13,500.0	13,500.0	9,644.0	0.0	3,856.0	0.0		Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)	
			план (на 01.01.2017)	2016	2016	2017	34,000.0	34,000.0	34,000.0	29,600.0	0.0	4,400.0	0.0	Выполнены работы по реконструкции и строительству водопроводных сетей и объектов с.Тогур в 2016 году. Оплата работ будет произведена в 2017 году в связи с переносом срока сдачи объекта.		
			факт	2017	2016	2017	37,000.0	x	37,000.0	0.0	0.0	37,000.0	0.0	Сети водоснабжения в с.Тогур приобретены в муниципальную собственность (протяжённостью 5,4 км). Сумма уточнена после окончания строительства и оформления объекта в собственность.		
<b>Образование</b>																
12	Капитальный ремонт Озеренского детского сада	Томская область, Колпашевский район, с. Озерное, ул. Почтовая, д. 15, строение 1, строение 2	план (на 01.01.2020)	отсутствует в плане на 2020 год											В 2020 году выполнены следующие виды работ: - проведены демонтажные работы; - выполнен капитальный ремонт и усиление фундамента, установлены отмостки; - выполнен капитальный ремонт стен, установлены перегородки, облицовка стен, полов, проёмов, входных узлов; - выполнена отделка помещений - выполнен капитальный ремонт крыши; - выполнены фасадные работы, облицовка стен; - проведена замена инженерных сетей. Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур	Управление образования Администрации Колпашевского района
			2020 (запланировано программой)	2020	2020	2020	20030	30030	30,030.0	30,000.0	0.0	30.0	0.0			
			факт	2020	2020	2020	x	x	28,506.2	28,477.7	0.0	28.5	0.0			

Спортивно-оздоровительная														
13	Капитальный ремонт стадиона г.Колпашево при МАУДО «ДИОСШ им. О.Рахматулиной» в г.Колпашево	Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52	план (на 01.01.2017)	2017	2017	2017	39,891.7	39,891.7	39,891.7	38,000.0	0.0	1,891.7	0.0	
			факт	2016	x	x	x	x	3,300.0	0.0	0.0	3,300.0	0.0	В 2016 году выполнен проект на капитальный ремонт стадиона с прохождением достоверности ПСД, осуществлён ремонт ливневой канализации стадиона. В план на 01.01.2017 включён капитальный ремонт стадиона г.Колпашево при МАУДО "ДИОСШ им.О.Рахматулиной". Ведётся работа по включению данного объекта во Всероссийский реестр спортивных объектов.
				2017	x	x	x	x	18,050.0	18,000.0	0.0	50.0	0.0	Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДИОСШ им. О.Рахматулиной" в г.Колпашево завершён. Были отремонтированы спортивные площадки (городошная, волейбольные, баскетбольная), легкоатлетический сектор, установлен травяной газон на футбольном поле (доп. финансирование из М.Б. в сумме 6595,6 т.руб. через мероприятие текущий ремонт).
				2018	x	x	x	x	17,686.6	17,636.6	0.0	50.0	0.0	В 2018 году произведён окончательный расчёт. Экономия денежных средств сложилась по результатам проведения закупочных процедур.
				<b>Итого факт</b>	<b>2016-2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>39,036.6</b>	<b>x</b>	<b>39,036.6</b>	<b>35,636.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3,400.0</b>	<b>0.0</b>
Культура и туризм														
14	Приобретение здания для организации работы дома культуры и библиотеки по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Старокороткино	Томская область, Колпашевский район, с.Старокороткино	план (на 01.01.2018)	2018	2018	2018	10,000.0	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	10,000.0	0.0	
			факт	2018	2018	2018	10,000.0	x	10,000.0	0.0	0.0	10,000.0	0.0	Здание приобретено в муниципальную собственность
15	Приобретение здания для организации работы дома культуры и библиотеки по адресу: Томская область, Колпашевский район, д.Юдино	Томская область, Колпашевский район, д.Юдино	план (на 01.01.2018)	2018	2018	2018	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	
			факт	2018	2018	2018	978.6	x	978.6	0.0	0.0	978.6	0.0	Стоимость объекта снижена по результатам проведения конкурсной процедуры.
16	Приобретение нежилого здания в п.Большая Саровка Саровского сельского поселения Колпашевского района (для организация работы дома культуры и библиотеки)	Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка	план	2020	2020	2020	12,000.0	12,000.0	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0	0.0	
			факт	2020	2020	2020	12,000.0	x	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0	0.0	Приобретено здание

Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района/Администрация Чажемтовского сельского поселения

Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство"

Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство"

Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство"

Здравоохранение															
18	Приобретение здания для организации работы ОВП по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто	Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто	план (на 01.01.2016)	2016	2016	2016	11,222.1	11,222.1	11,222.1	11,222.1	0.0	0.0	0.0		Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / ОГБУЗ "Колпашевская РБ"
			факт	2016	2016	2016	11,222.1	x	11,222.1	11,222.1	0.0	0.0	0.0	Приобретено здание	
19	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Куржино	Томская область, Колпашевский район, п. Куржино	план (на 01.01.2016)	2016	2016	2016	3,100.0	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0		Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / ОГБУЗ "Колпашевская РБ"
			план (на 01.01.2017)	2017	2017	2017	3,277.0	3,277.0	3,277.0	3,277.0	0.0	0.0	0.0	В связи с отсутствием бюджетных средств перенесен срок реализации мероприятия.	
			факт	2017	2017	2017	3,277.0	x	3,277.0	3,277.0	0.0	0.0	0.0	Приобретено здание	

Инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры, отражённые в Планах создания таких объектов на территории Колпашевского района за период 2015-2020гг. и не реализованные

на 01.01.2021

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта (адрес)	План/ Факт	Срок строительства (годы)	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Общая стоимость объекта (тыс. руб.)	Остаток стоимости (тыс. руб.)	Объем финансирования (тыс. руб.)					Причины нереализации проекта	Ответственный за предоставление информации
									всего	ОБ	ФБ	МБ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Благоустройство, утилизация и переработка отходов															
1	Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Чажемто Колпашевского района	Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто	план (на 01.01.2019)	2019-2020	2019	2020	32,000.0	32,000.0	32,000.0	28,800.0	0.0	3,200.0	0.0	В связи с принятием новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами строительство полигона за счет бюджетных средств не планируется	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
Трубопроводная инфраструктура															
2	Капитальный ремонт инженерных сетей теплотрассы в с.Тогур	Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, р-н Новостройка, д.3,4,5,6 2014г.	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	2,240.0	2,240.0	2,240.0	1,792.0	0.0	448.0	0.0	Проект не реализован по причине отсутствия финансирования	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
3	Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения, в с.Тогур	Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, р-н Новостройка, д.3,4,5,6 2014г.	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	625.2	625.2	625.2	500.0	0.0	125.0	0.0	Проект не реализован по причине отсутствия финансирования	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
4	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "ДетДом"	Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, ул.Советская,82 (с. Тогур, ул. Некрасова, д.2,4,6,8,9,10,11,12,14; ул. Чапаева, д.9,10,11,15,17	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,200.0	0.0	300.0	0.0	Проект не реализован по причине отсутствия финансирования	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
5	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Заводская"	Томская область, Колпашевский район, с.Тогур пер.Заводской,8/1	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,000.0	0.0	500.0	0.0	Проект не реализован по причине отсутствия финансирования	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)

6	Капитальный ремонт сетей ГВС, теплоснабжения и водоснабжения от котельной ДПО	Томская область, г.Колпашево, ул.Обская,14	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	1,676.0	1,676.0	1,676.0	1,341.0	0.0	335.0	0.0	Проект не реализован по причине отсутствия финансирования	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
7	Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей от котельной "Школьная"	Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, ул.Тургенева,21	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	450.0	450.0	450.0	360.0	0.0	90.0	0.0	Проект не реализован по причине отсутствия финансирования	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
8	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Маракса	Томская область, Колпашевский район, д.Маракса, ул.Парковая, Молодежная	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	1,000.0	1,000.0	1,000.0	800.0	0.0	200.0	0.0	Проект не реализован по причине отсутствия финансирования	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
9	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Маракса	Томская область, Колпашевский район, д.Маракса	план (на 01.01.2015)	2015	2015	2015	1,200.0	1,200.0	1,200.0	960.0	0.0	240.0	0.0	Проект не реализован по причине отсутствия финансирования	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию)
Транспортная, дорожная инфраструктура															
10	Реконструкция автодороги "Томск-Каргала-Колпашево" на участке км 291 км 303 в Колпашевском районе Томской области	Томская область, Колпашевский район	план (на 01.01.2018)	2019-	2021	2019	2021	414,500.0	414,500.0	414,500.0	414,500.0	0.0	0.0	Проект по реконструкции заменён на проект по ремонту автомобильной дороги протяжённостью 1км	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
			план (на 01.01.2020)	2019-	2021	2019	2021	Информация уточняется							
Образование															
11	Строительство пристройки к зданию муниципального бюджетного образовательного учреждения "Озёрнская средняя общеобразовательная школа" (взамен ветхого здания, в том числе 30 мест для дошкольников)	Томская область, Колпашевский район, с.Озёрное, ул. Трактовая, д.4	план (на 01.01.2015)	2016	2016	2016	48,300.0	48,300.0	48,300.0	43,470.0	0.0	4,830.0	0.0	Принято решение о капитальном ремонте здания в соответствии с распоряжением АКР №520 от 26.10.2018. Изменено направление инвестирования (строительство пристройки к зданию на капитальный ремонт здания). Новый объект включён в План на 01.01.2019г.	МКУ "Агентство" / Управление образования Администрации Колпашевского района
			план (на 01.01.2017)	2018	2018	2018	51838.2	51838.2	51838.2	38754.2	0	13084	0		
			план (на 01.01.2018)	2019	2019	2019	59319.5	59319.5	59319.5	44347.3	0	14972.2	0		

Спортивно-оздоровительная															
12	Строительство спортивного стадиона расположенного по адресу: ул. Кириченко, 16 в с. Чажемто, Колпашевского района Томской области.	Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто	план (на 01.01.2016)	2017	2017	2017	49,632.0	49,632.0	49,632.0	39,867.0	0.0	9,760.0	0.0	С 2018 года принято решение о реконструкции данного спортивного стадиона	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации колпашевского района / Администрация Чажемтовского сельского поселения
			план (на 01.01.2017)	2018	2018	2018	49,380.1	38,200.5	38,200.5	30,667.4	0.0	7,533.1	0.0		
13	Капитальный ремонт беговой дорожки МАУДО «ДИОСШ им. О.Рахматулиной» в г.Колпашево	Томская область, г. Колпашево	план (на 01.01.2016)	2017	2017	2017	20,000.0	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0	Проект не реализован по причине отсутствия финансирования	МКУ "Агентство"
14	Приобретение здания для размещения лыжной базы при МАУДО "ДИОСШ им.О.Рахматулиной" по адресу: г.Колпашево, ул.Чапаева, 40	Томская область, г.Колпашево, ул.Чапаева, 40	план (на 01.01.2018)	2020	2020	2020	5,000.0	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0	0.0	В 2019 году принято решение о строительстве лыжной базы для МАУДО "ДИОСШ им. О. Рахматулиной".	Управление образования Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство"
Здравоохранение															
15	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Копыловка	Томская область, Колпашевский район, с. Копыловка	план (на 01.01.2016)	2016	2016	2016	3,100.0	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0	Приобретение здания для организации работы ФАПа в с.Копыловка с 2019 года не планируется	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / ОГБУЗ "Колпашевская РБ"
16	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Колпашевский район, д. Маракса	Томская область, Колпашевский район, д. Маракса	план (на 01.01.2016)	2016	2016	2016	3,100.0	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0	В связи с отсутствием бюджетных средств мероприятие исключено из ГП "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015-2020 гг.	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / ОГБУЗ "Колпашевская РБ"
17	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Иванкино	Томская область, Колпашевский район, с. Иванкино	план (на 01.01.2016)	2016	2016	2016	3,100.0	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0	В связи с отсутствием бюджетных средств мероприятие исключено из ГП "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015-2020 гг.	Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района / ОГБУЗ "Колпашевская РБ"