Приложение № 6 к Порядку принятия
решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района,
их формирования, реализации, мониторинга и контроля

Отчет

о реализации муниципальной программы

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район»

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

№ п/п	Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий	Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий	Ед. изм.	Значение показателя				Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий	Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры	Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)
				План	Уточненный план	Факт (отчёты / оценка)	Расчёт показателя					Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено документом (план)	Кассовое исполнение (факт)	
	Цель муниципальной программы: Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района	Доля благоустроенных территорий от общего коли-чества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджета и местных бюджетов	%	100	100	150,0	Д=(Кб.т./Кплан.)*100%, где Д-доля благоустроенных территорий ; Кб.т. - количество благоустроенных территорий; Кплан. – количество запланированных к благоустройству территорий 150=6/4*100	В 2020 году было запланировано выполнение работ по благоустройству 4-х территорий, расположенных на терртории Колпашевского городского поселения: г. Колпашево, ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Комсомольская); г. Колпашево, ул. Кирова 28; территория около Колпашевского Краеведческого музея по ул. Ленина; с. Тогур, ул. Советская. Дополнительно в рамках мероприятия 3.1 была благоустроена территория в г. Колпашево, ул. Кирова 43, в рамках мероприятия 3.2 - дворовая территория многоквартирных домов: г. Колпашево, ул. Науки 9/1, 9/2	-	-	-	-	-	-	-
		Число детских и спортивных площадок	ед.	60	60	69	Абсолютное выражение детских и спортивных площадок (данные отдела МХ АКР)	По данным поселений Колпашевского района, в 2020 году было построено: 1 площадка в Колпашевском городском поселении, 2 площадки в Новосёловском сельском поселении, 2 площадки в Саровском сельском поселении	-	Требуется корректирока на плановый период в части увеличения показателя площадок	-	-	-	-	-
1	Задача муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципально-го образования «Колпашевский район» посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий	Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории Колпашевского района при оказании поддержки за счёт средств федерального, областного бюджетов и местных бюджетов	ед.	4	4	6	Абсолютное выражение количества реализованных комплексных проектов по благоустройству. (данные отдела МХ АКР)	В 2020 году было реализовано благоустройство следующих территорий: - территория по ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Комсомольская); - сквер по ул. Кирова 28; - территория около Колпашевского Краеведческого музея по ул. Ленина; сквер с детской огровой площадкой в с. Тогур, ул. Советская. Дополнительно в рамках мероприятия 3.1 была благоустроена территория в г. Колпашево, ул. Кирова 43, в рамках мероприятия 3.2 - дворовая территория многоквартирных домов: г. Колпашево, ул. Науки 9/1, 9/2	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Количество муниципальных образований Колпашевского района которым оказано содействие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	4	1	1	Абсолютное количество муниципальных образований. (данные отдела МХ АКР)	В 2020 году было оказано содействие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Колпашевскому городскому поселению	-	-	Всего, в т.ч.	0,0	26935,9	25824,9	Экономия бюджета по результатам проведения конкурентных процедур
											местный бюджет	0,0	2693,5	2582,5	
											федеральный бюджет	0,0	23515,1	22545,2	
											областной бюджет	0,0	727,3	697,2	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
1.1.1	Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территоий Колпашевского района	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества, запланированного к благоустройству	%	100	100	x	Д=(Кб.д.т./Кплан.)*100%, где Д-доля благоустроенных дворовых территорий; Кб.д.т. - количество благоустроенных дворовых территорий Колпашевского района; Кплан. – количество запланированных к благоустройству дворовых территорий. Для рпсчета используются данные о территориях, благоустроенных (запланированные к благоустройству) в рамках регионального проекта. используются данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.	Мероприятие было реализовано в рамках основного мероприятия 3 (мероприятие 3.2)	-	-	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	-
											местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
1.1.2	Мероприятие 2.2. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования	Доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования от общего количества, запланированного к благоустройству	%	100	100	100	Д=(Кб.о.т./Кплан.)*100%, где Д-доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования; Кб.о.т.. - количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования; Кплан. – количество запланированных к благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. Для расчета используются данные о территориях, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта. Используются данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района 100=4/4*100%	1. Благоустройство территории по ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Комсомольская): установка бортовых бетонных камней; устройство водоотводного лотка; озеленение; освещение; устройство пешеходных дорожек; 2. Благоустройство сквера по ул. Кирова, 28: устройство тротуара; 3. Благоустройство территории около Колпашевского Краеведческого музея по ул. Ленина: мощение из деревянных спилов и полубревен; устройство покрытия из тротуарной плитки; установка бортовых камней; устройство асфальтобетонного покрытия; озеленение; наружное электроосвещение; МАФы: скамейки, урны, вазон-скамья, вазоны, декоративный колодец, велопарковка на 4 места; 4. Благоустройство территории «Сквер с детской игровой площадкой в с. Тогур, ул. Советская»: устройство пешеходных дорожек; озеленение; МАФы: сетка «Полоса препятствий, игровой комплекс «Фикси-двор»; водоотводные лотки; входная площадка; информационный стенд Дополнительно проведены работы по разработке проектно-сметной документации объектов благоустройства: "Аллея влюбленных" пристанская площадь, г. Колпашево; тротуар по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Кирова до ул. Ленина)	-	-	Всего, в т.ч.	0,0	26935,9	25824,9	Экономия бюджета по результатам проведения конкурентных процедур
											местный бюджет	0,0	2693,5	2582,5	
											федеральный бюджет	0,0	23515,1	22545,2	
											областной бюджет	0,0	727,3	697,2	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
1.2	Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий муниципального образования "Колпашевский район"	Количество муниципальных образований Колпашевского района, которым оказано содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий	ед.	0	1	1	Абсолютное количество муниципальных образований (данные отдела МХ АКР)	Иные межбюджетные трансферты на выполнние работ: - благоустройство территории по ул. Кирова 43; - благоустройство дворовой территории многоквартирных домов г. Колпашево, ул. Науки 9/1, 9/2; - строительный контроль и авторский надзор по объектам благоустройства мест массового отдыха населения, общественных территорий Колпашевского городского поселения	-	-	Всего, в т.ч.	0,0	6852,1	6852,1	-
											местный бюджет	0,0	4852,1	4852,1	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	2000,0	2000,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	

1.2.1	Мероприятие 3.1. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, за исключением мероприятий, проводимых в рамках регионального проекта	Доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования от общего количества, запланированного к благоустройству, за исключением территорий, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта	%	0	100	100	Д=(Кб.о.т./Кплан.)*100%, где Д-доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования; Кб.о.т. - количество благоустроен-ных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования; Кплан. – количество запланирован-ных к благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. Используются данные за исключением данных о территориях, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта. Используются данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Оказано содействие в реализации мероприятия Колпашевскому городскому поселению.Объём работ выполнен полностью в соответствии с подготовленной проектно-сметной документацией. В 2020 году выполнены следующие виды работ: 1. Благоустройство территории по ул. Кирова 43 (устройство городской детской спортивной площадки): устройствоходной группы территорий; асфальтирование территории; установка детской игровой площадки, установка спортивной площадки с тренажерами; установка МАФов; озеленение.	-	-	Всего, в т.ч.	0,0	4083,0	4083,0	
													местный бюджет	0,0	4083,0	4083,0	
													федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-
													областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
													бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
													внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
1.2.2	Мероприятие 3.2 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Колпашевского района, за исключением мероприятий, проводимых в рамках регионального проекта	Доля благоустроенных дворовых территорий Колпашевского района от общего количества, запланированного к благоустройству, за исключением территорий, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта	%	0	100	100	Д=(Кб.д.т./Кплан.)*100%, где Д-доля благоустроенных дворовых территорий Колпашевского района Кб.д.т. - количество благоустроенных дворовых территорий Колпашевского района. Кплан. – количество запланированных к благоустройству дворовых территорий Колпашевского района. Используются данные за исключением данных о территориях, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта. Используются данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: г. Колпашево, ул. Науки 9/1, 9/2 разборка бортовых камней 295 м; разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 25 м2; устройство основания проезда из щебня 3,6 м3; устройство из песчано-гравийной смеси 5,4 м3; установка бортовых камней 330 м; ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см 885,0 м2; ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 56,0 м2; установка игрового комплекса, качелей с гибкой подвеской, ограждения	-	-	Всего, в т.ч.	0,0	2222,2	2222,2	
													местный бюджет	0,0	222,2	222,2	
													федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-
													областной бюджет	0,0	2000,0	2000,0	
													бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
													внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
1.2.3	Мероприятие 3.3 Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования	Доля выполненных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, от общего количества запланированных работ	%	0	100	100	Д=(К вып.р./Кплан р.)*100%, где Д- доля выполненных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования; Квып р. - количество выполненных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования; Кплан. – количество запланированных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства мест массового отдыха населения, общественных территорий Колпашевского городского поселения: - ул. Ленина, 49, г. Колпашево, Томская обл.; - ул. Кирова, 28, г. Колпашево, Томская обл.; - ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), г. Колпашево; - "Сквер с детской игровой площадкой в с. Тогур,ул. Советская, Колпашевского района, Томской области"	-	-	Всего, в т.ч.	0,0	546,9	546,9	
													местный бюджет	0,0	546,9	546,9	
													федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-
													областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
													бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
													внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	Итого по муниципальной программе												Всего, в т.ч.	0,0	33788,0	32677,0	
													местный бюджет	0,0	7545,6	7434,6	
													федеральный бюджет	0,0	23515,1	22545,2	
													областной бюджет	0,0	2727,3	2697,3	
													бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
													внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)																
	901 0503 0000000000 540												местный бюджет с учетом полученных	0,0	33788,0	32677,0	
													полученные МБТ из Федерального бюджетаместный бюджет, в т.ч.	0,0	23515,1	22545,2	
													внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

Руководитель ответственного исполнителя

Кадыкова Е.В., и.о. начальника отдела муниципального хозяйства

ФИО, должность

"19" марта 2021 г.

Согласовано (в части объема и источников финансирования бюджета муниципального образования "Колпашевский район"):

Начальник бюджетного отдела УФЭП _____ Улусянц Т.А.

"___" _____20_____г.